

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和7年度 辺地対策事業 蓼科園地看板整備工事	立科町大字芦田八ヶ野 蓼科園地	マルケイ建設(株)	2025年6月16日	蓼科園地入口3箇所に施設の利用方法及び周辺地図を周知する看板の設置	自 2025年6月16日 至 2025年7月31日	3,740,000 円	3,773,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字芦田2007-11	2025年7月15日	設置予定の案内板の納品が8月21日となり、8月29日まで工期を延長する必要があるため。	自 2525年6月16日 至 2025年8月29日			
2	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道中原大深山線 道路法面工事	立科町 山部	浦野建設(株)	2025年6月16日	施工延長L=8.7m、コンクリートブロック積工A=11㎡	自 2025年6月16日 至 2025年9月30日	1,958,000 円	1,980,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字牛鹿2330	2025年9月22日	・掘削に伴い発生したコンクリート廃材処理費の増による (t=0⇒2.6t)		2,057,000 円		
3	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道茂田井弁才線 舗装修繕工事	立科町 茂田井	三矢工業(株)	2025年6月17日	施工延長L=25m、アスファルト舗装工A=203㎡	自 2025年6月17日 至 2025年9月30日	2,530,000 円	2,574,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田2000-1	2025年8月8日	・交通誘導員の増による (10人⇒12人) ・As廃材処理量の増による (36t⇒41.4t)		2,640,000 円		
4	令和7年度 白樺配水池水位計更新工事	立科町 白樺配水池	中信アスナ(株) 上田支店	2025年6月24日	水位計更新工事 一式	自 2025年6月24日 至 2025年12月26日	1,958,000 円	2,035,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市常磐城654-1						
5	令和7年度 権現山配水池 水位計更新工事	立科町 権現山配水池	中信アスナ(株) 上田支店	2025年6月24日	水位計更新工事 一式	自 2025年6月24日 至 2025年12月26日	2,090,000 円	2,178,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市常磐城654-1						
6	令和7年度 竜ヶ峰配水池 残留塩素計更新工事	立科町 竜ヶ峰配水池	中信アスナ(株) 上田支店	2025年6月24日	残留塩素計更新工事 一式	自 2025年6月24日 至 2025年12月26日	3,300,000 円	3,410,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市常磐城654-1						
7	令和7年度 辺地対策事業 蓼科牧場ゴンドラリフト支えい索交換工事	立科町大字芦田八ヶ野 白樺高原国際スキー場	安全索道(株) 信越支店	2025年7月1日	蓼科牧場ゴンドラリフトの支えい索更新 (L=2,605m)	自 2025年7月1日 至 2025年12月10日	29,370,000 円	33,495,000 円	産業振興課 観光商工係
	機械器具		長野市南高田2丁目6番8号						